



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO D	CRAS	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	CRAS	764.690,19	% Período:	16,43%	14,95%	22,49%	14,25%	9,34%	9,71%	8,02%	4,79%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	16.978,32	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES - (SAPATAS E BALDRAME	38.127,04	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGAS LAJE E PILARES PAVIMENTO EN	141.088,51	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	VIGAS LAJE E PILARES PAVIMENTO CC	147.088,62	% Período:			100,00%									
1.5.	VIGAS E PILARES PLATIBANDAS	24.887,23	% Período:			100,00%									
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.032,98	% Período:					100,00%							
1.7.	ALVENARIA	43.795,35	% Período:		100,00%										
1.8.	REVESTIMENTO (REBOCO INTERNO)	24.756,81	% Período:				100,00%								
1.9.	REVESTIMENTO (REBOCO EXTERNO)	19.446,54	% Período:				100,00%								
1.10.	COBERTURA	64.771,17	% Período:				100,00%								
1.11.	CONTRA-PISO	13.185,34	% Período:					100,00%							
1.12.	REVESTIMENTOS	41.266,74	% Período:					100,00%							
1.13.	GRANITOS	13.970,37	% Período:					100,00%							
1.14.	FORRO	19.479,36	% Período:						100,00%						
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.435,61	% Período:						100,00%						
1.16.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	25.371,03	% Período:						100,00%						
1.17.	ESQUADRIAS	49.796,49	% Período:							100,00%					
1.18.	LOUÇAS E METAIS	11.551,71	% Período:							100,00%					
1.19.	PINTURA INTERNA E EXTERNA	36.534,83	% Período:								100,00%				
1.20.	SERVIÇO FINAL	126,14	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 764.690,19			%:	16,43%	14,95%	22,49%	14,25%	9,34%	9,71%	8,02%	4,79%				
			Repassse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Contrapartida:	125.649,62	114.339,60	171.975,85	108.974,52	71.455,43	74.286,00	61.348,20	36.660,97				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Investimento:	125.649,62	114.339,60	171.975,85	108.974,52	71.455,43	74.286,00	61.348,20	36.660,97				

