

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Proprietário: Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul - RS | | | | | | | | | |
| Obra: Ponte em concreto armado de 22,00m de vão total x 7,50m de largura e 8,00m de altura total. | | | | | | | | | |
| Local: Ponte Rio Telheiro - divisa Santo Expedito do Sul e Cacique Doble / RS. - Coordenadas: 27° 53' 55,51" S - 51° 42' 33,63" O | | | | | | | | | |
| Nome da obra: Ponte Rio Telheiro - Área: 165,00m² | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | Mês 1 | % | Mês 2 | % | Mês 3 | % | TOTAL | % |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 76.080,88 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 76.080,88 | 11,50% |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 40.318,68 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 40.318,68 | 6,09% |
| 3.0 | INFRAESTRUTURA | R\$ 48.904,20 | 50,00% | R\$ 48.904,20 | 50,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 97.808,39 | 14,78% |
| 4.0 | MESOESTRUTURA | R\$ - | 0,00% | R\$ 79.916,72 | 50,00% | R\$ 79.916,72 | 50,00% | R\$ 159.833,44 | 24,15% |
| 5.0 | SUPERESTRUTURA | R\$ - | 0,00% | R\$ 95.762,98 | 40,00% | R\$ 143.644,48 | 60,00% | R\$ 239.407,46 | 36,18% |
| 6.0 | ATERROS | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 48.300,01 | 100,00% | R\$ 48.300,01 | 7,30% |
| | TOTAL ETAPA | R\$ 165.303,76 | 24,98% | R\$ 224.583,90 | 33,94% | R\$ 271.861,21 | 41,08% | R\$ 661.748,86 | 100,00% |
| | TOTAL ORÇAMENTO | R\$ 165.303,76 | 24,98% | R\$ 389.887,65 | 58,92% | R\$ 661.748,86 | 100,00% | R\$ 661.748,86 | 100,00% |

Santo Expedito do Sul-RS, 13 de dezembro de 2018

DANIEL MERIGO
ENG. CIVIL CREA RS 194.681